

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001390092-国家海洋综合试验场(深海)建设项目			填报人:	杨秀玫		联系方式:	66860690		
主管部门:	506-省海洋厅			实施单位:	506001-省海洋厅本级					
是否公开:	是			网址:	https://oc.hainan.gov.cn/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		96,553,356.10	76,894,556.10	76,880,568.08		10.00	99.98	10		
其中:财政资金:		96,553,356.10	76,894,556.10	76,880,568.08			99.98			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
项目以提升“深海进入、深海探测、深海开发”能力为总体目标,围绕海洋防灾装备试验测试体系建设。通过构建集深海装备“技术研发、测试试验、成果转化、产品孵化、检验检测”于一体的公共服务平台。计划实现:提升国产化海洋防灾关键技术验证能力,提升海洋灾害预警报能力,提升我国海洋观监测业务水平,为国家海洋发展战略实施、建设海洋强国提供基础支撑。				本年度工程项目完成建设并通过竣工验收,项目年度任务目标完成100%,具体情况为:一标段完成岸基配套设施建设总建筑面积约4927.34平方米,完成率100%,包括海洋仪器设备测试定标实验室、设备可靠性检测实验室、海洋要素检测分析实验室、海洋材料防腐蚀测试实验室以及数据接收存储机房等配套业务用房的建设;二标段完成海上试验平台、海上试验保障设施、场区环境背景场监测等系统全部设备采购、性能验收、布放回收、系统集成等建设内容,标段年度完成率100%。同时,完成了深海试验场场区环境详查,并通过专家评审。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	1.2	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	0	起	0	100.00%	5.00	5	

效益指标	社会效益指标	国产化海洋防灾关键技术验证能力	定性	明显提升		明显提升	基本达成目标	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	海洋观监测业务水平	定性	明显提升		明显提升	基本达成目标	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	海洋灾害预警报能力	定性	明显提升		明显提升	基本达成目标	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90 %		90	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90 %		95	100.00%	5.00	5	
效益指标	生态效益指标	生态系统质量和稳定性	定性	增强		增强	基本达成目标	5.00	5	
效益指标	生态效益指标	生物多样性保护	定性	增强		增强	基本达成目标	5.00	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90 %		95	100.00%	5.00	5	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	3860 万元		1894.12	100.00%	5.00	5	
合计								100.00	100	

项目绩效自评小组组长（签名）： 许峰

项目绩效自评小组成员（签名）： 薛明超 徐国策 靳耕